

POZNÁMKY ZOV

- PRO NÁPOJENÍ NA INŽ. SÍTĚ BUDOU POUŽITY PŘÍPOJOVACÍ
- BODY URČENÉ SPRÁVCI SÍTÍ, NA TĚCHTO PŘÍPOJOVACÍCH BODECH BUDE OSAZENO PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
- PŘI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VĚŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ
- A ZATRAVNĚNÝCH PLOCH BUDE NA KONCI STAVBY ZAJIŠTĚNA JEJICH OPRAVA.
- STROMY U VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE BUDOU CHRÁNĚNY.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
- STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE NEBUDE PO DOBU VÝSTAVBY, TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ OPĚRNÉ STĚNY POUŽÍVÁNA.
- SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE I KOMUNIKACE ZE SILNIČNÍCH PANELŮ V DÉLCE CCA. 100M.

POZNÁMKY DENDROLOGIE

NAKLÁDÁNÍ S KÖRNY UPRAVUJE ČSN 80 9361: Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom věst blíže než 2,5 od paty kmene.... Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 30mm.... V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba.... provést vyrovnávací řez v koruně. KÖRNY NIKDY NETRHAJ TĚŽKOU ZEMNÍ TECHNIKOU, POKUD JE ŘEZ NUTNÝ TAK OBNAŽIT A PŘERÁZNOUT. PO OBNAŽENÍ KÖRNY PŘIVOLAT ARBORISTU A DOHODNOUT KÖNEČNÝ POSTUP PŘEŘEZÁNÍ KÖRNY. PRO VÝKACENÍ DŘEVIN OZNAČENÝCH VE VÝKRESE MUSÍ BÝT VYDÁNO POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

LEGENDA SITUACE

- HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY DLE IMIP
- HRANY KOMUNIKACÍ, DOPR. OSTRŮVKŮ, SCHODIŠTĚ ATD.
- KATASTRÁLNÍ ČÍSLA
- VRSTEVNICE DLE IMIP PŮVODNÍ PŘED ÚPRAVOU TERÉNU
- ŘEŠENÁ ČÁST AREÁLU ZŠ
- LAMPA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ ZŠ - BUDE ODSTRÁNĚNO
- ZNAKY - VODOVOD
- ZNAKY - KANALIZACE
- CHRÁNIČKY SILNOPROUD, SLABOPROUD
- STÁVAJÍCÍ STROMY Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, POKUD JSOU V KOLIZI SE STAVBOU, BUDOU CHRÁNĚNY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PLYNOVOD NTL, STL
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ - SILNOPROUD
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ - SLABOPROUD
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ - SLABOPROUD UPC
- ROZVODY TEPLA - TOPNÝ KANÁL
- KANALIZACE
- VODOVODNÍ ŘÁD
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K OBJEKTU ŠATEN
- NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K OBJEKTU ŠATEN
- ODVODNOVACÍ ŽLAB RONN
- NOVÁ SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA K OBJEKTU ŠATEN, OBDOBŇÁ TRASA I PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY

LEGENDA ZOV

- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACI NA LIŠE PO ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACI, OMEZIT POHYB VOZIDEL NAD 7,5 TUNY
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ MOBILNÍHO WC, UMÝVÁRNY A UZAMKATELNÉHO SKLADU
- BEDNĚNÍ OPĚRNÉ STĚNY BUDE ZÁROVEŇ SLOUŽIT JAKO ZAPĚÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE.
- MEZIDOPONIE ZEMINY BUDOU PROVÁDĚNY V MÍSTECH, KDE BUDOU PROVÁDĚNY TERÉNNÍ ÚPRAVY
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ OPLÁŠTĚNÍM Z OSB DESEK
- MOBILNÍ OPLCENÍ VYBUDOVÁNE ZHOTOVITELEM
- PŘÍBLŽNÁ POLOHA PANELŮ KOMUNIKACE.

POZNÁMKY

SITUACE VČETNĚ INŽ. SÍTÍ PŘEVZATA Z DIGITÁLNÍ MAPY ÚR MHMP, PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ A Z PROJEKTU VÝSTAVBY MŠ. OBRYSY NOVÝCH OBJEKTŮ VLOŽEN Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ. PŘED REALIZACÍ BUDE OVĚŘEN PRŮBĚH INŽ. SÍTÍ A ZAJIŠTĚNA JEJICH DOSTATEČNÁ OCHRANA. NOVÉ PRVKY JSOU POPSÁNY VE VÝKRESE PŮDORYSU NOVÉHO STAVU STAVEBNÍ ČÁSTI. V TĚTO ČÁSTI REALIZACE NEBUDOU PROVĚZENY NĚKTERÉ PRÁCE, VIZ POZNÁMKY V SITUACI A STAVEBNÍ ČÁSTI. SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

LEGENDA O2 Telefonica

- hranice zájmového území k vyřízení
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR trasa
- nebo nn přípojka, území s nn přípojkou
- nadzemní síť
- zru21/32eně síť

±0,000 = 240,000 m.n.m Bpv, JTSK

PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKTE

INVESTOR	MČ Praha 4	Táborská 350/32, Praha 4	KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Na Liše 936/16, P4	Praha 4	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
STAVBA	ZŠ Na Liše 936/16, P4, k.ú. Michle - realizace multifunkčního sportoviště - 1.etapa		VYPRACOVAN	Ing. Marek T.
			ZÁKAZNÍKŮV CÍL	439-09PP
			STUP. DOKUMENTACE	DVD
			DATA - FORMÁT	06.2014
			INTERIÉR VÝKRES	1:200
			ČASŤ DOKUMENTACE	C-PŘÍLOHY
OBVĚST	Situační výkresy			
VÝKRES	Celkový sit. a koordinační výkres stavby			C.2